

PEKERJAAN : Pembangunan Rawat Jalan Asesment Center	BERITA ACARA	
	HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN	
LOKASI : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Kota Jambi	Nomor	: 277/BAHPP/GD_ASS/RSJ/XII/2025
	Tanggal	: 16 Desember 2025
	Lampiran	: Laporan Hasil Pemeriksaan

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Enam Belas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah diadakan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan pada :

- I. Nama : **MAKSUM, SKM**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- II. Nama : **dr. Rendra Ferdiyan, M.M.Rs**
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- III. Nama : **HARTATI HASAN, ST.MS.I**
Jabatan : Pengelola Teknis Kegiatan
- IV. Nama : **M. RAIS, ST**
Jabatan : Konsultan Individu
- V. Nama : **IMAM MUNAWIR**
Jabatan : Konsultan Pengawas CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN
- VI. Nama : **Herly Sundra**
Jabatan : Direktur CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI

Telah mengadakan pemeriksaan dan Penelitian atas kebenaran Laporan Kemajuan Pekerjaan , Berita Acara Kemajuan Pekerjaan seperti terlampir pada :

- a. Pekerjaan : Pembangunan Rawat Jalan Asesment Center
- b. Dinas/Instansi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- c. Lokasi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Kota Jambi
- d. Pelaksana : CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI
- e. Nomor Kontrak SP : 002.1/SP-BM-FSK/DAK/RSJ/VI/2025, Tanggal 07 Mei 2025
- f. Nomor Kontrak & Tanggal ADD : ADD01/002.1/SP-BM-FSK/DAK/VI/2025, Tanggal 17 Juni 2025
- g. Nomor Kontrak & Tanggal ADD.02 : ADD02/002.1/SP-BM-FSK/DAK/VI/2025, Tanggal 12 November 2025
- h. Nilai Kontrak : Rp. 4.447.401.399,16,- (Termasuk PPN)
- i. Waktu Pelaksanaan : 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) Hari Kalender
- j. Tahun : 2025

A. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, prestasi pekerjaan adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	BOBOT PRESTASI (%)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.43	100.00 %	0.43 %
B	PEKERJAAN SMK 3 KONSTRUKSI	0.16	100.00 %	0.16 %
C	PEKERJAAN LANTAI 1			
I	PEKERJAAN PEMASANGAN DAN PEMACANGAN	8.96	100.00 %	8.96 %
II	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1.55	100.00 %	1.55 %
II	PEKERJAAN BETON	22.03	100.00 %	22.03 %
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	8.90	100.00 %	8.90 %
IV	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	3.40	100.00 %	3.40 %
V	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.30	100.00 %	0.30 %
VI	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT DAN LIST	2.08	100.00 %	2.08 %
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	0.73	100.00 %	0.73 %
VIII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.48	100.00 %	2.48 %
IX	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	4.31	100.00 %	4.31 %
X	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	1.75	100.00 %	1.75 %
XI	PEKERJAAN PENGECATAN	1.75	100.00 %	1.75 %

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	BOBOT PRESTASI (%)
D	PEKERJAAN LANTAI 2			
I	PEKERJAAN BETON	9.68	100.00 %	9.68 %
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	5.58	100.00 %	5.58 %
III	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	2.92	100.00 %	2.92 %
IV	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.21	100.00 %	0.21 %
V	PEKERJAAN KAP ATAP, LANGIT - LANGIT DAN LIST	4.41	100.00 %	4.41 %
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1.19	100.00 %	1.19 %
VII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.16	100.00 %	2.16 %
VIII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3.21	100.00 %	3.21 %
IX	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	-	#DIV/0! %	- %
X	PEKERJAAN PENGECATAN	1.54	100.00 %	1.54 %
D	PEKERJAAN ALMUNIAM COMPOSITE PANEL	10.29	100.00 %	10.29 %
	JUMLAH	100.00		100.00 %

B. Kemajuan Pekerjaan sebesar **84.00 % (Delapan Puluh Empat Persen)** dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka diajukan Addendum Penambahan waktu Pekerjaan dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan tersebut.


Demikianlah **Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan** ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Diperiksa Oleh,
Konsultan Individu
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI JAMBI**


M. RAIS, ST

Konsultan Pengawas
CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN

IMAM MUNAWIR
Inspektor

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI

Herly Sundra
Direktur

Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI JAMBI**

MAKSUM, SKM
NIP. 19731101 200003 1 002

Disetujui Oleh ;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI JAMBI**

dr. Rendra Ferdiyan, M.M.Rs
NIP. 19820526 200903 1 006

Diketahui Oleh;
Pengelola Teknis Kegiatan
DINAS PUPR PROVINSI JAMBI

HARTATI HASAN, ST.MS.I
NIP. 19761026 201101 2 002