



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH

Jl. Dr. Purwadi No. KM. 9,5 Kenali Besar, Alam Barajo, Kota Jambi, Jambi 36129

LAPORAN BULANAN

NOMOR & TANGGAL KONTRAK :

002.1/SP-BM-FSK/DAK/RSJ/V/2025, Tanggal 07 Mei 2025

ADDENDUM KONTRAK :

ADD01/002.1/SP-BM-FSK/DAK/VI/2025, Tanggal 17 Juni 2025

ADDENDUM KONTRAK :

ADD02/002.1/SP-BM-FSK/DAK/VI/2025, Tanggal 12 November 2025

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN RAWAT JALAN ASESMEN CENTER

LOKASI

RUMAH SAKIT JiWA DAERAH PROVINSI JAMBI

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI

NILAI KONTRAK

Rp. 4.447.401.399,16,- (Termasuk PPN)

TAHUN ANGGARAN

2025

CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI	LAPORAN BULANAN	
	BULAN KE	: 1 (SATU)
	Tanggal	: 03 Juni 2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Tiga** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah diadakan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan pada :

- I. Nama : **drg. IWAN HENDRAWAN**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- II. Nama : **dr. ZAKARIA**
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- III. Nama : **HARTATI HASAN, ST.MS.I**
Jabatan : Pengelola Teknis Kegiatan
- IV. Nama : **M. RAIS, ST**
Jabatan : Konsultan Individu
- V. Nama : **IMAM MUNAWIR**
Jabatan : Konsultan Pengawas CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN
- VI. Nama : **Herly Sundra**
Jabatan : Direktur CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI

Telah mengadakan pemeriksaan dan Penelitian atas kebenaran Laporan Bulanan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan seperti terlampir pada :

- a. Pekerjaan : Pembangunan Rawat Jalan Asesment Center
- b. Dinas/Instansi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- c. Lokasi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Kota Jambi
- d. Pelaksana : CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI
- e. Nomor Kontrak : 002.1/SP-BM-FSK/DAK/RS/JV/2025, Tanggal 07 Mei 2025
- f. Nilai Kontrak : Rp. 4.447.401.399,16,- (Termasuk PPN)
- g. Waktu Pelaksanaan : 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) Hari Kalender
- h. Tahun : 2025

A. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, prestasi pekerjaan bulan ini adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	PROGRES s/d BULAN INI (%)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.38	91.79 %	0.35 %
B	PEKERJAAN SMK 3 KONSTRUKSI	0.16	100.00 %	0.16 %
C	PEKERJAAN LANTAI 1			
I	PEKERJAAN PEMASANGAN DAN PEMACANGAN	14.51	57.79 %	8.38 %
II	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1.19	- %	- %
II	PEKERJAAN BETON	20.18	- %	- %
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	6.35	- %	- %
IV	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	3.40	- %	- %
V	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.30	- %	- %
VI	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT DAN LIST	2.12	- %	- %
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	0.73	- %	- %
VIII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.90	- %	- %
IX	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3.80	- %	- %
X	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	1.75	- %	- %
XI	PEKERJAAN PENGECATAN	1.68	- %	- %

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	PROGRES s/d BULAN INI (%)
D	PEKERJAAN LANTAI 2			
I	PEKERJAAN BETON	9.41	- %	- %
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	4.24	- %	- %
III	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	2.92	- %	- %
IV	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.21	- %	- %
V	PEKERJAAN KAP ATAP, LANGIT - LANGIT DAN LIST	4.43	- %	- %
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	0.69	- %	- %
VII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.22	- %	- %
VIII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3.76	- %	- %
IX	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	1.49	- %	- %
X	PEKERJAAN PENGECATAN	1.50	- %	- %
D	PEKERJAAN ALMUNUM COMPOSITE PANEL	9.69	- %	- %
PROGRES REALISASI		100.00		8.89 %
		PROGRES RENCANA		15.28 %
		DEVIASI (+/-)		(6.39) %

B. Kemajuan Pekerjaan Bulan ini sebesar **8,89 % (Delapan Koma Delapan Puluh Sembilan Persen)** dengan Deviasi **(-) 6,39 %** dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan tersebut.

Demikianlah **Laporan Bulanan** ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Diperiksa Oleh,
Konsultan Individu
RSJD PROVINSI JAMBI

W. RAIS, ST
Pengawas Intern

Menyetujui ;
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RSJD PROVINSI JAMBI

drg. IWAN HENDRAWAN
NIP. 19740729 200604 1 010

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN

IMAM MUNAWIR
Inspektur

Disetujui Oleh ;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RSJD PROVINSI JAMBI

dr. ZAKARIA
NIP. 19720716 200212 1 002

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI

CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI
Herly Sundra
Direktur

Diketahui Oleh;
Pengelola Teknis Kegiatan
DINAS PUPR PROVINSI JAMBI

HARTATI HASAN, ST.MS.I
NIP. 19761026 201101 2 002

CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI	LAPORAN BULANAN
	BULAN KE : 2 (DUA) Tanggal : 01 Juli 2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Satu** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah diadakan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan pada :

- I. Nama : **drg. IWAN HENDRAWAN**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- II. Nama : **dr. ZAKARIA**
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- III. Nama : **HARTATI HASAN, ST.MS.I**
Jabatan : Pengelola Teknis Kegiatan
- IV. Nama : **M. RAIS, ST**
Jabatan : Konsultan Individu
- V. Nama : **IMAM MUNAWIR**
Jabatan : Konsultan Pengawas CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN
- VI. Nama : **Herly Sundra**
Jabatan : Direktur CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI

Telah mengadakan pemeriksaan dan Penelitian atas kebenaran Laporan Bulanan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan seperti terlampir pada :

- a. Pekerjaan : Pembangunan Rawat Jalan Asesment Center
- b. Dinas/Instansi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- c. Lokasi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Kota Jambi
- d. Pelaksana : CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI
- e. Nomor Kontrak & Tanggal : 002.1/SP-BM-FSK/DAK/RSJ/V/2025, Tanggal 07 Mei 2025
- f. Nomor Kontrak & Tanggal ADD. : ADD01/002.1/SP-BM-FSK/DAK/VI/2025, Tanggal 17 Juni 2025
- g. Nilai Kontrak : Rp. 4.447.401.399,16,- (Termasuk PPN)
- h. Waktu Pelaksanaan : 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) Hari Kalender
- i. Tahun : 2025

A. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, prestasi pekerjaan bulan ini adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	PROGRES s/d BULAN INI (%)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.43	92.81 %	0.40 %
B	PEKERJAAN SMK 3 KONSTRUKSI	0.16	100.00 %	0.16 %
C	PEKERJAAN LANTAI 1			
I	PEKERJAAN PEMASANGAN DAN PEMACANGAN	8.38	100.00 %	8.38 %
II	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1.49	63.86 %	0.95 %
II	PEKERJAAN BETON	22.75	27.22 %	6.19 %
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	6.69	15.83 %	1.06 %
IV	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	3.40	- %	- %
V	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.30	- %	- %
VI	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT DAN LIST	2.12	- %	- %
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	0.73	- %	- %
VIII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.90	- %	- %
IX	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3.80	- %	- %
X	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	1.75	- %	- %
XI	PEKERJAAN PENGECATAN	1.68	- %	- %

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	PROGRES s/d BULAN INI (%)
D	PEKERJAAN LANTAI 2			
I	PEKERJAAN BETON	10.73	- %	- %
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	4.24	- %	- %
III	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	2.92	- %	- %
IV	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.21	- %	- %
V	PEKERJAAN KAP ATAP, LANGIT - LANGIT DAN LIST	4.43	- %	- %
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1.19	- %	- %
VII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.22	- %	- %
VIII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3.76	- %	- %
IX	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	2.51	- %	- %
X	PEKERJAAN PENGECATAN	1.50	- %	- %
D	PEKERJAAN ALUMINIUM COMPOSITE PANEL	9.69	- %	- %
PROGRES REALISASI		100.00		17.15 %
		PROGRES RENCANA		18.28 %
		DEVIASI (+/-)		(1.13) %

B. Kemajuan Pekerjaan Bulan ini sebesar **17,15 % (Tujuh Belas Koma Lima Belas Persen)** dengan Deviasi (-) **1,13 %** dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan tersebut.

Demikianlah **Laporan Bulanan** ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa Oleh,
Konsultan Individu
RSJD PROVINSI JAMBI


M. RAIS ST
Pengawas Intern

Menyetujui ;
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RSJD PROVINSI JAMBI


dr. IWAN HENDRAWAN
NIP. 19740729 200604 1 010

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN


IMAM MUNAWIR
Inspektur

Disetujui Oleh ;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RSJD PROVINSI JAMBI


dr. ZAKARIA
NIP. 19720716 200212 1 002

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI


Herly Suhendra
Direktur

Diketahui Oleh;
Pengelola Teknis Kegiatan
DINAS PUPR PROVINSI JAMBI


HARTATI HASAN, ST.MS.I
NIP. 19761026 201101 2 002

CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI	LAPORAN BULANAN
	BULAN KE : 3 (TIGA) Tanggal : 29 Juli 2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah diadakan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan pada :

- I. Nama : **drg. IWAN HENDRAWAN**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- II. Nama : **dr. ZAKARIA**
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- III. Nama : **HARTATI HASAN, ST.MS.I**
Jabatan : Pengelola Teknis Kegiatan
- IV. Nama : **M. RAIS, ST**
Jabatan : Konsultan Individu
- V. Nama : **IMAM MUNAWIR**
Jabatan : Konsultan Pengawas CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN
- VI. Nama : **Herly Sundra**
Jabatan : Direktur CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI

Telah mengadakan pemeriksaan dan Penelitian atas kebenaran Laporan Bulanan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan seperti terlampir pada :

- a. Pekerjaan : Pembangunan Rawat Jalan Asesment Center
- b. Dinas/Instansi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- c. Lokasi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Kota Jambi
- d. Pelaksana : CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI
- e. Nomor Kontrak & Tanggal : 002.1/SP-BM-FSK/DAK/RSJ/V/2025, Tanggal 07 Mei 2025
- f. Nomor Kontrak & Tanggal ADD. : ADD01/002.1/SP-BM-FSK/DAK/VI/2025, Tanggal 17 Juni 2025
- g. Nilai Kontrak : Rp. 4.447.401.399,16,- (Termasuk PPN)
- h. Waktu Pelaksanaan : 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) Hari Kalender
- i. Tahun : 2025

A. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, prestasi pekerjaan bulan ini adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	PROGRES s/d BULAN INI (%)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.43	92.81 %	0.40 %
B	PEKERJAAN SMK 3 KONSTRUKSI	0.16	100.00 %	0.16 %
C	PEKERJAAN LANTAI 1			
I	PEKERJAAN PEMASANGAN DAN PEMACANGAN	8.38	100.00 %	8.38 %
II	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1.49	84.49 %	1.26 %
II	PEKERJAAN BETON	22.75	42.11 %	9.58 %
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	6.69	36.43 %	2.44 %
IV	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	3.40	- %	- %
V	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.30	- %	- %
VI	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT DAN LIST	2.12	- %	- %
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	0.73	- %	- %
VIII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.90	- %	- %
IX	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3.80	- %	- %
X	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	1.75	- %	- %
XI	PEKERJAAN PENGECATAN	1.68	- %	- %

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	PROGRES s/d BULAN INI (%)
D	PEKERJAAN LANTAI 2			
I	PEKERJAAN BETON	10.73	- %	- %
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	4.24	- %	- %
III	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	2.92	- %	- %
IV	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.21	- %	- %
V	PEKERJAAN KAP ATAP, LANGIT - LANGIT DAN LIST	4.43	- %	- %
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1.19	- %	- %
VII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.22	- %	- %
VIII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3.76	- %	- %
IX	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	2.51	- %	- %
X	PEKERJAAN PENGECATAN	1.50	- %	- %
D	PEKERJAAN ALUMINIUM COMPOSITE PANEL	9.69	- %	- %
PROGRES REALISASI		100.00		22.22 %
		PROGRES RENCANA		27.25 %
		DEVIASI (+/-)		(5.03) %

B. Kemajuan Pekerjaan Bulan ini sebesar **22,22 % (Dua Puluh Dua Koma Dua Puluh Dua Persen)** dengan Deviasi (-) **5,03 %** dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan tersebut.

Demikianlah **Laporan Bulanan** ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa Oleh,
Konsultan Individu
RSJD PROVINSI JAMBI


M. RAIS, ST
Pengawas Intern


Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN


IMAM MUNAWIR
Inspektor


Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI


Hery Sunda
Direktur

Menyetujui ;
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RSJD PROVINSI JAMBI


drg. IWAN HENDRAWAN
NIP. 19740729 200604 1 010

Disetujui Oleh ;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RSJD PROVINSI JAMBI


dr. ZAKARIA
NIP. 19720716 200212 1 002

Diketahui Oleh;
Pengelola Teknis Kegiatan
DINAS PUPR PROVINSI JAMBI


HARTATI HASAN, ST.MS.I
NIP. 19761026 201101 2 002

CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI	LAPORAN BULANAN
	BULAN KE : 4 (EMPAT) Tanggal : 26 Agustus 2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah diadakan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan pada :

- I. Nama : **drg. IWAN HENDRAWAN**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- II. Nama : **dr. ZAKARIA**
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- III. Nama : **HARTATI HASAN, ST.MS.I**
Jabatan : Pengelola Teknis Kegiatan
- IV. Nama : **M. RAIS, ST**
Jabatan : Konsultan Individu
- V. Nama : **IMAM MUNAWIR**
Jabatan : Konsultan Pengawas CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN
- VI. Nama : **Herly Sundra**
Jabatan : Direktur CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI

Telah mengadakan pemeriksaan dan Penelitian atas kebenaran Laporan Bulanan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan seperti terlampir pada :

- a. Pekerjaan : Pembangunan Rawat Jalan Asesment Center
- b. Dinas/Instansi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- c. Lokasi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Kota Jambi
- d. Pelaksana : CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI
- e. Nomor Kontrak & Tanggal : 002.1/SP-BM-FSK/DAK/RSJ/V/2025, Tanggal 07 Mei 2025
- f. Nomor Kontrak & Tanggal ADD. : ADD01/002.1/SP-BM-FSK/DAK/VI/2025, Tanggal 17 Juni 2025
- g. Nilai Kontrak : Rp. 4.447.401.399,16,- (Termasuk PPN)
- h. Waktu Pelaksanaan : 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) Hari Kalender
- i. Tahun : 2025

A. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, prestasi pekerjaan bulan ini adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	PROGRES s/d BULAN INI (%)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.43	92.81 %	0.40 %
B	PEKERJAAN SMK 3 KONSTRUKSI	0.16	100.00 %	0.16 %
C	PEKERJAAN LANTAI 1			
I	PEKERJAAN PEMASANGAN DAN PEMACANGAN	8.38	100.00 %	8.38 %
II	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1.49	84.49 %	1.26 %
II	PEKERJAAN BETON	22.75	89.98 %	20.47 %
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	6.69	63.10 %	4.22 %
IV	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	3.40	- %	- %
V	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.30	- %	- %
VI	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT DAN LIST	2.12	- %	- %
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	0.73	- %	- %
VIII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.90	- %	- %
IX	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3.80	- %	- %
X	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	1.75	- %	- %
XI	PEKERJAAN PENGECATAN	1.68	- %	- %

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	PROGRES s/d BULAN INI (%)
D	PEKERJAAN LANTAI 2			
I	PEKERJAAN BETON	10.73	- %	- %
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	4.24	- %	- %
III	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	2.92	- %	- %
IV	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.21	- %	- %
V	PEKERJAAN KAP ATAP, LANGIT - LANGIT DAN LIST	4.43	- %	- %
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1.19	- %	- %
VII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.22	- %	- %
VIII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3.76	- %	- %
IX	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	2.51	- %	- %
X	PEKERJAAN PENGECATAN	1.50	- %	- %
D	PEKERJAAN ALMUNUM COMPOSITE PANEL	9.69	- %	- %
PROGRES REALISASI		100.00		34.90 %
		PROGRES RENCANA		36.62 %
		DEVIASI (+/-)		(1.72) %


B. Kemajuan Pekerjaan Bulan ini sebesar **34,90 % (Tiga Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Persen)** dengan Deviasi (-) **1,72 %** dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan tersebut.

Demikianlah **Laporan Bulanan** ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa Oleh,
Konsultan Individu
RSJD PROVINSI JAMBI


M. RAIS ST
Pengawas Intern

Menyetujui ;
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RSJD PROVINSI JAMBI


dr. IWAN HENDRAWAN
NIP. 19740729 200604 1 010

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN


IMAM MUNAWIR
Inspektor

Disetujui Oleh ;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RSJD PROVINSI JAMBI


dr. ZAKARIA
NIP. 19720716 200212 1 002

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI


Herly Sandra
Direktur

Diketahui Oleh;
Pengelola Teknis Kegiatan
DINAS PUPR PROVINSI JAMBI


HARTATI HASAN, ST.MS.I
NIP. 19761026 201101 2 002

CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI**LAPORAN BULANAN**

BULAN KE : 5 (LIMA)

Tanggal : 23 September 2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah diadakan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan pada :

- I. Nama : **drg. IWAN HENDRAWAN**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- II. Nama : **dr. ZAKARIA**
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- III. Nama : **HARTATI HASAN, ST.MS.I**
Jabatan : Pengelola Teknis Kegiatan
- IV. Nama : **M. RAIS, ST**
Jabatan : Konsultan Individu
- V. Nama : **IMAM MUNAWIR**
Jabatan : Konsultan Pengawas CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN
- VI. Nama : **Herly Sundra**
Jabatan : Direktur CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI

Telah mengadakan pemeriksaan dan Penelitian atas kebenaran Laporan Bulanan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan seperti terlampir pada :

- a. Pekerjaan : Pembangunan Rawat Jalan Asesment Center
- b. Dinas/Instansi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- c. Lokasi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Kota Jambi
- d. Pelaksana : CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI
- e. Nomor Kontrak & Tanggal : 002.1/SP-BM-FSK/DAK/RSJ/VI/2025, Tanggal 07 Mei 2025
- f. Nomor Kontrak & Tanggal ADD. : ADD01/002.1/SP-BM-FSK/DAK/VI/2025, Tanggal 17 Juni 2025
- g. Nilai Kontrak : Rp. 4.447.401.399,16,- (Termasuk PPN)
- h. Waktu Pelaksanaan : 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) Hari Kalender
- i. Tahun : 2025

A. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, prestasi pekerjaan bulan ini adalah sebagai berikut :


NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	PROGRES s/d BULAN INI (%)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.43	92.81 %	0.40 %
B	PEKERJAAN SMK 3 KONSTRUKSI	0.16	100.00 %	0.16 %
C	PEKERJAAN LANTAI 1			
I	PEKERJAAN PEMASANGAN DAN PEMACANGAN	8.38	100.00 %	8.38 %
II	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1.49	92.09 %	1.37 %
II	PEKERJAAN BETON	22.75	89.98 %	20.47 %
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	6.69	75.85 %	5.08 %
IV	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	3.40	- %	- %
V	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.30	- %	- %
VI	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT DAN LIST	2.12	70.68 %	1.50 %
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	0.73	8.74 %	0.06 %
VIII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.90	- %	- %
IX	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3.80	- %	- %
X	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	1.75	- %	- %
XI	PEKERJAAN PENGECATAN	1.68	- %	- %

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	PROGRES s/d BULAN INI (%)
D	PEKERJAAN LANTAI 2			
I	PEKERJAAN BETON	10.73	45.20 %	4.85 %
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	4.24	- %	- %
III	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	2.92	- %	- %
IV	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.21	- %	- %
V	PEKERJAAN KAP ATAP, LANGIT - LANGIT DAN LIST	4.43	- %	- %
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1.19	- %	- %
VII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.22	- %	- %
VIII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3.76	- %	- %
IX	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	2.51	- %	- %
X	PEKERJAAN PENGECATAN	1.50	- %	- %
D	PEKERJAAN ALUMINIUM COMPOSITE PANEL	9.69	- %	- %
PROGRES REALISASI		100.00		42.28 %
		PROGRES RENCANA		50.35 %
		DEVIASI (+/-)		(8.08) %

B. Kemajuan Pekerjaan Bulan ini sebesar **42,28 % (Empat Puluh Dua Koma Dua Puluh Delapan Persen)** dengan Deviasi **(-) 8,08 %** dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan tersebut.

Demikianlah **Laporan Bulanan** ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa Oleh,
Konsultan Individu
RSJD PROVINSI JAMBI


M. RAIS, ST
Pengawas Intern

Menyetujui ;
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RSJD PROVINSI JAMBI


drg. IWAN HENDRAWAN
NIP. 19740729 200604 1 010

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN


IMAM MUNAWIR
Inspektor

Disetujui Oleh ;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RSJD PROVINSI JAMBI


dr. ZAKARIA
NIP. 19720716 200212 1 002

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI


Herly Sundra
Direktur

Diketahui Oleh;
Pengelola Teknis Kegiatan
DINAS PUPR PROVINSI JAMBI


HARTATI HASAN, ST.MS.I
NIP. 19761026 201101 2 002

CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI**LAPORAN BULANAN**

BULAN KE : 6 (ENAM)

Tanggal : 21 Oktober 2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah diadakan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan pada :

- I. Nama : **drg. IWAN HENDRAWAN**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- II. Nama : **dr. ZAKARIA**
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- III. Nama : **HARTATI HASAN, ST.MS.I**
Jabatan : Pengelola Teknis Kegiatan
- IV. Nama : **M. RAIS, ST**
Jabatan : Konsultan Individu
- V. Nama : **IMAM MUNAWIR**
Jabatan : Konsultan Pengawas CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN
- VI. Nama : **Herly Sundra**
Jabatan : Direktur CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI

Telah mengadakan pemeriksaan dan Penelitian atas kebenaran Laporan Bulanan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan seperti terlampir pada :

- a. Pekerjaan : Pembangunan Rawat Jalan Asesment Center
- b. Dinas/Instansi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- c. Lokasi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Kota Jambi
- d. Pelaksana : CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI
- e. Nomor Kontrak & Tanggal : 002.1/SP-BM-FSK/DAK/RSJ/V/2025, Tanggal 07 Mei 2025
- f. Nomor Kontrak & Tanggal ADD. : ADD01/002.1/SP-BM-FSK/DAK/VI/2025, Tanggal 17 Juni 2025
- g. Nilai Kontrak : Rp. 4.447.401.399,16,- (Termasuk PPN)
- h. Waktu Pelaksanaan : 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) Hari Kalender
- i. Tahun : 2025

A. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, prestasi pekerjaan bulan ini adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	PROGRES s/d BULAN INI (%)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.43	92.81 %	0.40 %
B	PEKERJAAN SMK 3 KONSTRUKSI	0.16	100.00 %	0.16 %
C	PEKERJAAN LANTAI 1			
I	PEKERJAAN PEMASANGAN DAN PEMACANGAN	8.38	100.00 %	8.38 %
II	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1.49	100.00 %	1.49 %
II	PEKERJAAN BETON	22.75	93.47 %	21.27 %
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	6.69	83.36 %	5.58 %
IV	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	3.40	19.42 %	0.66 %
V	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.30	- %	- %
VI	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT DAN LIST	2.12	100.00 %	2.12 %
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	0.73	94.88 %	0.69 %
VIII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.90	4.47 %	0.13 %
IX	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3.80	61.74 %	2.35 %
X	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	1.75	- %	- %
XI	PEKERJAAN PENGECATAN	1.68	22.24 %	0.37 %

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	PROGRES s/d BULAN INI (%)
D	PEKERJAAN LANTAI 2			
I	PEKERJAAN BETON	10.73	98.96 %	10.62 %
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	4.24	17.19 %	0.73 %
III	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	2.92	- %	- %
IV	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.21	- %	- %
V	PEKERJAAN KAP ATAP, LANGIT - LANGIT DAN LIST	4.43	47.43 %	2.10 %
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1.19	- %	- %
VII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.22	- %	- %
VIII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3.76	- %	- %
IX	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	2.51	- %	- %
X	PEKERJAAN PENGECATAN	1.50	- %	- %
D	PEKERJAAN ALUMINIUM COMPOSITE PANEL	9.69	- %	- %
PROGRES REALISASI		100.00		57.06 %
		PROGRES RENCANA		64.57 %
		DEVIASI (+/-)		(7.51) %

B. Kemajuan Pekerjaan Bulan ini sebesar **57,06 % (Lima Puluh Tujuh Koma Nol Enam Persen)** dengan Deviasi **(-) 7,51 %** dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan tersebut.

Demikianlah **Laporan Bulanan** ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa Oleh,
Konsultan Individu
RSJD PROVINSI JAMBI


M. RAIS ST
Pengawas Intern


Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN


IMAM MUNAWIR
Inspektor


Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI


Herly Sundra
Direktur

Menyetujui ;
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RSJD PROVINSI JAMBI


drg. IWAN HENDRAWAN
NIP. 19740729 200604 1 010

Disetujui Oleh ;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RSJD PROVINSI JAMBI


dr. ZAKARIA
NIP. 19720716 200212 1 002

Diketahui Oleh;
Pengelola Teknis Kegiatan
DINAS PUPR PROVINSI JAMBI


HARTATI HASAN, ST.MS.I
NIP. 19761026 201101 2 002

CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI**LAPORAN BULANAN**

BULAN KE : 7 (TUJUH)

Tanggal : 18 November 2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Delapan Belas** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah diadakan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan pada :

- I. Nama : **MAKSUM, SKM**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- II. Nama : **dr. Rendra Ferdiyan, M.M.Rs**
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- III. Nama : **HARTATI HASAN, ST.MS.I**
Jabatan : Pengelola Teknis Kegiatan
- IV. Nama : **M. RAIS, ST**
Jabatan : Konsultan Individu
- V. Nama : **IMAM MUNAWIR**
Jabatan : Konsultan Pengawas CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN
- VI. Nama : **Herly Sundra**
Jabatan : Direktur CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI

Telah mengadakan pemeriksaan dan Penelitian atas kebenaran Laporan Bulanan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan seperti terlampir pada :

- a. Pekerjaan : Pembangunan Rawat Jalan Asesment Center
- b. Dinas/Instansi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- c. Lokasi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Kota Jambi
- d. Pelaksana : CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI
- e. Nomor Kontrak & Tanggal : 002.1/SP-BM-FSK/DAK/RSJ/V/2025, Tanggal 07 Mei 2025
- f. Nomor Kontrak & Tanggal ADD. : ADD01/002.1/SP-BM-FSK/DAK/VI/2025, Tanggal 17 Juni 2025
- g. Nilai Kontrak : Rp. 4.447.401.399,16,- (Termasuk PPN)
- h. Waktu Pelaksanaan : 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) Hari Kalender
- i. Tahun : 2025

A. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, prestasi pekerjaan bulan ini adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	PROGRES s/d BULAN INI (%)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.43	92.81 %	0.40 %
B	PEKERJAAN SMK 3 KONSTRUKSI	0.16	100.00 %	0.16 %
C	PEKERJAAN LANTAI 1			
I	PEKERJAAN PEMASANGAN DAN PEMACANGAN	8.38	100.00 %	8.38 %
II	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1.49	100.00 %	1.49 %
II	PEKERJAAN BETON	22.75	95.15 %	21.65 %
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	6.69	83.36 %	5.58 %
IV	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	3.40	79.18 %	2.69 %
V	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.30	60.39 %	0.18 %
VI	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT DAN LIST	2.12	100.00 %	2.12 %
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	0.73	94.88 %	0.69 %
VIII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.90	33.79 %	0.98 %
IX	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3.80	84.08 %	3.20 %
X	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	1.75	49.83 %	0.87 %
XI	PEKERJAAN PENGECATAN	1.68	40.54 %	0.68 %

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	PROGRES s/d BULAN INI (%)
D	PEKERJAAN LANTAI 2			
I	PEKERJAAN BETON	10.73	98.96 %	10.62 %
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	4.24	76.17 %	3.23 %
III	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	2.92	- %	- %
IV	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.21	- %	- %
V	PEKERJAAN KAP ATAP, LANGIT - LANGIT DAN LIST	4.43	84.11 %	3.73 %
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1.19	15.07 %	0.18 %
VII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.22	0.75 %	0.02 %
VIII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3.76	48.60 %	1.83 %
IX	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	2.51	- %	- %
X	PEKERJAAN PENGECATAN	1.50	- %	- %
D	PEKERJAAN ALUMINIUM COMPOSITE PANEL	9.69	70.00 %	6.78 %
PROGRES REALISASI		100.00		75.47 %
		PROGRES RENCANA		80.61 %
		DEVIASI (+/-)		(5.15) %

B. Kemajuan Pekerjaan Bulan ini sebesar **75,47 % (Tujuh Puluh Lima Koma Empat Puluh Tujuh Persen)** dengan Deviasi **(-) 5.14 %** dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan tersebut.

Demikianlah **Laporan Bulanan** ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa Oleh,
Konsultan Individu
RSJD PROVINSI JAMBI


M. RAIS, ST
Pengawas Intern

Menyetujui ;
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RSJD PROVINSI JAMBI


I. AKSUM, SKM
NIP. 19731101 200003 1 002

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN


IMAM MUNAWIR
Inspektur

Disetujui Oleh ;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RSJD PROVINSI JAMBI


dr. Rendra Ferdiyan, M.M.Rs
NIP. 19820526 200903 1 006

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI


Herly Sundra
Direktur

Diketahui Oleh;
Pengelola Teknis Kegiatan
DINAS PUPR PROVINSI JAMBI


HARTATI HASAN, ST.MS.I
NIP. 19761026 201101 2 002

CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI**LAPORAN BULANAN**

BULAN KE : 8 (DELAPAN)

Tanggal : 16 Desember 2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Enam Belas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah diadakan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan pada :

- I. Nama : **MAKSUM, SKM**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- II. Nama : **dr. Rendra Ferdiyan, M.M.Rs**
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- III. Nama : **HARTATI HASAN, ST.MS.I**
Jabatan : Pengelola Teknis Kegiatan
- IV. Nama : **M. RAIS, ST**
Jabatan : Konsultan Individu
- V. Nama : **IMAM MUNAWIR**
Jabatan : Konsultan Pengawas CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN
- VI. Nama : **Herly Sundra**
Jabatan : Direktur CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI

Telah mengadakan pemeriksaan dan Penelitian atas kebenaran Laporan Bulanan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan seperti terlampir pada :

- a. Pekerjaan : Pembangunan Rawat Jalan Asesment Center
- b. Dinas/Instansi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- c. Lokasi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Kota Jambi
- d. Pelaksana : CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI
- e. Nomor Kontrak & Tanggal : 002.1/SP-BM-FSK/DAK/RSJ/V/2025, Tanggal 07 Mei 2025
- f. Nomor Kontrak & Tanggal ADD. : ADD01/002.1/SP-BM-FSK/DAK/VI/2025, Tanggal 17 Juni 2025
- g. Nomor Kontrak & Tanggal ADD.02 : ADD02/002.1/SP-BM-FSK/DAK/VI/2025, Tanggal 12 November 2025
- h. Nilai Kontrak : Rp. 4.447.401.399,16,- (Termasuk PPN)
- i. Waktu Pelaksanaan : 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) Hari Kalender
- j. Tahun : 2025

A. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, prestasi pekerjaan bulan ini adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	PROGRES s/d BULAN INI (%)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.43	100.00 %	0.43 %
B	PEKERJAAN SMK 3 KONSTRUKSI	0.16	100.00 %	0.16 %
C	PEKERJAAN LANTAI 1			
I	PEKERJAAN PEMASANGAN DAN PEMACANGAN	8.96	100.00 %	8.96 %
II	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1.55	100.00 %	1.55 %
II	PEKERJAAN BETON	22.03	100.00 %	22.03 %
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	8.90	100.00 %	8.90 %
IV	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	3.40	100.00 %	3.40 %
V	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.30	100.00 %	0.30 %
VI	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT DAN LIST	2.08	100.00 %	2.08 %
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	0.73	100.00 %	0.73 %
VIII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.48	100.00 %	2.48 %
IX	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	4.31	100.00 %	4.31 %
X	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	1.75	100.00 %	1.75 %
XI	PEKERJAAN PENGECATAN	1.75	100.00 %	1.75 %

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	TAHAP SELESAI (%)	PROGRES s/d BULAN INI (%)
D	PEKERJAAN LANTAI 2			
I	PEKERJAAN BETON	9.68	100.00 %	9.68 %
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	5.58	100.00 %	5.58 %
III	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	2.92	100.00 %	2.92 %
IV	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN	0.21	100.00 %	0.21 %
V	PEKERJAAN KAP ATAP, LANGIT - LANGIT DAN LIST	4.41	100.00 %	4.41 %
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1.19	100.00 %	1.19 %
VII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI	2.16	100.00 %	2.16 %
VIII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3.21	100.00 %	3.21 %
IX	PEKERJAAN INTERIOR PANEL	-	- %	- %
X	PEKERJAAN PENGECATAN	1.54	100.00 %	1.54 %
D	PEKERJAAN ALUMINIUM COMPOSITE PANEL	10.29	100.00 %	10.29 %
PROGRES REALISASI		100.00		100.00 %
		PROGRES RENCANA		100.00 %
		DEVIASI (+/-)		- %

B. Kemajuan Pekerjaan Bulan ini sebesar **100 % (Seratus Persen)** dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan tersebut.

Demikianlah **Laporan Bulanan** ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa Oleh,
Konsultan Individu
RSJD PROVINSI JAMBI


M. RAIS ST
Pengawas Intern


Menyetujui ;
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RSJD PROVINSI JAMBI


MAKSUM, SKM
NIP. 19731101 200003 1 002

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
CV. CAZERO TEKNIK KONSULTAN


IMAM MUNAWIR
Inspektor

Disetujui Oleh ;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RSJD PROVINSI JAMBI


dr. Rendra Ferdiyan, M.M.Rs
NIP. 19820526 200903 1 006

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. FAMILY PERKASA KONSTRUKSI


Herly Sundra
Direktur

Diketahui Oleh;
Pengelola Teknis Kegiatan
DINAS PUPR PROVINSI JAMBI


HARTATI HASAN, ST.MS.I
NIP. 19761026 201101 2 002