

PROGRES FISIK DAN KEUANGAN PROYEK STRATEGIS PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

No	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam APBD	Volume	Lokasi	L/PL/ PML/SW	Penyedia Jasa	Nilai Kontrak	Jangka Waktu		Perkembangan			Penyerapan	
								Mulai Kontrak	Selesai Kontrak	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	Rp.	(%) THD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pemb. Jalan Ds. Simpang - Sungai Rambut (Akses Pelabuhan Ujung Jabung)	5.000.000.000,00				CV. ROS	4.949.130.000,00	4/3/2023	9/29/2023	0	100	100	1.484.739.000,00	29.69
2	Jalan Tempino - Ma. Bulian	5.000.000.000,00				CV. KAWAT EMAS	4.923.016.000,00	3/30/2023	9/25/2023	76.59	71.72	-4.87	1.476.904.800,00	29.54
3	Jalan Desa Simpang/Berbak - Simp. Jembatan Ma. Sabak	8.000.000.000,00				CV. AZKA JAYA MANDIRI	7.955.095.000,00	4/3/2023	9/29/2023	23	13.34	-9.66	2.386.528.500,00	29.83
4	Jalan Desa Simpang/Berbak - Simp. Jembatan Ma. Sabak (Dana - DAK)	20.193.864.000,00				PT. AIR TENANG	20.090.214.889,96	3/21/2023	10/31/2023	21.96	18.48	-3.48	4.018.042.978,00	19.9
5	Jalan Simp. Sawmil - Simp. Logpon	9.320.000.000,00				CV. PAYE MORE RAWANG	9.118.779.555,75	4/3/2023	9/29/2023	62.54	100	37.46	2.735.633.867,00	29.35
6	Jalan Simp.Pauh-Air Hitam/Simp. Mentawak	15.060.000.000,00				PT. PERDANA LOKAGUNA	14.900.158.733,95	3/1/2023	9/26/2023	61.25	100	38.75	2.980.031.747,00	19.79
7	Jalan Muaro Tebo- Simp. Logpon	7.000.000.000,00				PT. TEPIAN SUNGAI BATANGHARI	6.956.653.856,00	4/3/2023	9/29/2023	40.31	31.2	-9.11	1.391.330.771,00	19.88
8	Jalan Simp. Ahok -Simp. Pasar Buper-Bumi Perkemahan Pramuka	14.870.000.000,00				CV. FRENTA	14.550.000.000,00	4/26/2023	11/21/2023	16.63	47.73	31.1	4.365.000.000,00	29.35
9	Jalan Sp. Pulau Rengas - Ma. Siau (Dana DAK)	9.389.219.000,00		KAB. MERANGIN		CV. FAJAR BARU & CO	9.316.346.000,00	4/3/2023	9/29/2023	41.63	33.72	-7.91	2.329.086.500,00	24.81
10	Jalan Muara Siau - Dusun Tuo - Jangkat (Koto Tapus)	21.500.000.000,00		KAB. MERANGIN		PT. WAHYUNATA ARSITA	21.377.851.000,00	2/27/2023	9/25/2023	77.24	81.52	4.28	10.092.055.900,00	46.94
11	Jalan kolonel Abunjani - Jalan Sumantri Brojonegoro	6.000.000.000,00		KOTA JAMBI		CV. MITRA PRIMA UTAMA	5.938.994.754,00	5/3/2023	7/31/2023	100	100	0	1.781.698.426,00	29.69
12	Jalan Desa Petiduran Baru, Kec. Mandiangin Timur Kab. Sarolangun (0040)	12.000.000.000,00		KAB. SAROLANGUN		CV. NIRWANA TIRTA ABADI	11.917.000.000,00	5/8/2023	11/3/2023	5.38	12.21	6.83	3.575.100.000,00	29.79
13	Lanjutan Pembangunan Jembatan Kelok Sago	25.000.000.000,00		Kab. Kerinci		PT. RAJAWALI SAKTI UTAMA	24.724.926.000,00	2/21/2023	10/18/2023	55.23	21.84	-33.39	4.944.985.200,00	19.78
14	Pemb. Jembatan Gantung di Desa Pulau, Kec. Ma. Tembesi	6.300.000.000,00					0,00			0	0	0	0,00	0
15	Pemb. Jembatan Mersam di Kab. Batanghari	7.500.000.000,00		KAB. BATANGHARI		CV. CITRA DWI PRATAMA	7.388.513.118,00	5/23/2023	12/18/2023	14.53	15.29	0.76	2.216.553.936,00	29.55
16	Pembangunan Bangunan Gedung Stadion	112.500.000.000,00	1	Kota Jambi	L	PT. SINAR CERAH SEMPURNA	244.997.582.000,00	3/9/2023	12/27/2024	12.01	20.09	8.08	66.340.935.009,00	58.97
17	Pembangunan Bangunan Gedung Islamic Center Jambi	67.500.000.000,00	1	Kota Jambi	L	PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA KSO PT. BUMI DELTA HATTEN	149.309.857.988,00	1/19/2023	12/8/2024	18.57	20.66	2.09	22.396.478.698,00	33.18
18	Penanganan Banjir Kota Jambi	125.000.000,00		Kota Jambi			0,00			0	0	0	0,00	0
19	Penanganan Banjir Kota Sungai Penuh	1.050.000.000,00		Sungai Penuh			0,00			0	0	0	0,00	0
20	Lanjutan Peningkatan SPAM Gunung Tujuh Kab. Kerinci	1.400.000.000,00	1	Kab. Kerinci	Tender	CV. KARANG PUTIH	0,00	28/7/2023	24/11/2024	0	0	0	0,00	0
21	Lanjutan Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Merangin Kab. Merangin	2.500.000.000,00					0,00			0	0	0	0,00	0
22	Lanjutan Pembangunan Perkuatan Tebing Kel.Terusan Kab.Batanghari	2.000.000.000,00					0,00			0	0	0	0,00	0

23	Pembangunan Penahan Tebing Kota Karang Kab. Muaro Jambi	1.500.000.000,00		Kota Karang Kab. Muaro Jambi	L	CV. ARDIAN CIPTA KONSTRUKSI	1.461.000.000,00	7/3/2023	10/30/2023	1.83	0.48	-1.35	0,00	0
24	Lanjutan Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai di Kab. Tanjab Barat	3.000.000.000,00			L	CV. CITRA DWI PRATAMA	2.968.500.000,00	6/27/2023	12/23/2023	6.92	0.38	-6.54	890.550.000,00	29.68
25	Rehabilitasi D.I. Sei. Batang Uleh Kab. Bungo	2.400.000.000,00		Kab. Bungo	L	CV. EKA JAYA PRATAMA	2.340.118.356,00	7/12/2023	12/8/2023	0	3.9	3.9	0,00	0
26	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Senyerang Kab. Tanjab Barat (DAK)	4.630.861.000,00		Kab. Tanjab Barat	L	CV. ROS	4.564.213.000,00	6/27/2023	12/23/2023	0	6.1	6.1	1.141.053.250,00	24.64
27	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Teluk Ketapang Kab. Tanjab Barat (DAK)	2.968.904.000,00		Kab. Tanjab Barat	L	CV. SPESIA CENTRADESIN DO	2.928.564.000,00	7/3/2023	12/19/2023	0	4.53	4.53	732.141.000,00	24.66
28	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Nipah Panjang I-II Kab. Tanjab Timur (DAK)	5.039.009.000,00		kab. Tanjab Timur	L	PT. ANDINA TEKNIK KONSTRUKSI	4.885.699.000,00	7/3/2023	12/19/2023	0	5.29	5.29	1.221.424.750,00	24.24
29	Normalisasi Sei.Lempur Kab Kerinci	1.000.000.000,00					0,00			0	0	0	0,00	0
30	Normalisasi Sungai Berayun Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun	940.000.000,00					0,00			0	0	0	0,00	0
31	Normalisasi Sungai Jernih Desa Jernih Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun	1.000.000.000,00					0,00			0	0	0	0,00	0
32	Normalisasi Sungai Kemang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun	1.000.000.000,00					0,00			0	0	0	0,00	0
33	Renovasi Bangunan Gedung Ex Arena MTQ Provinsi Jambi	16.700.000.000,00	1	Kota Jambi	L	PT. OPTIMA KARYA ESA	16.532.200.000,00	3/16/2023	9/11/2023	86.38	85.31	-1.07	9.763.256.032,00	58.46
34	Pembangunan Bangunan Gedung Sentra Diklat Kajati Jambi	4.700.000.000,00	1	Kota Jambi	Tender		0,00	5/8/2023	11/29/2023	0	0	0	0,00	0
35	Bedah Rumah 559 Unit	14.395.357.648,00								9.24	9.24	0	1.330.074.992,00	9.24

Sisa Kontrak	Sisa Anggaran	Ket
16	17	18
3.464.391.000,00	3.515.261.000,00	
3.446.111.200,00	3.523.095.200,00	
5.568.566.500,00	5.613.471.500,00	
16.072.171.912,00	16.175.821.022,00	
6.383.145.689,00	6.584.366.133,00	
11.920.126.987,00	12.079.968.253,00	
5.565.323.085,00	5.608.669.229,00	
10.185.000.000,00	10.505.000.000,00	
6.987.259.500,00	7.060.132.500,00	
11.285.795.100,00	11.407.944.100,00	
4.157.296.328,00	4.218.301.574,00	
8.341.900.000,00	8.424.900.000,00	
19.779.940.800,00	20.055.014.800,00	
0,00	6.300.000.000,00	
5.171.959.182,00	5.283.446.064,00	
178.656.646.991,00	46.159.064.991,00	Paket MYC
126.913.379.290,00	45.103.521.302,00	Paket MYC
0,00	125.000.000,00	
0,00	1.050.000.000,00	
0,00	1.400.000.000,00	
0,00	2.500.000.000,00	
0,00	2.000.000.000,00	

1.461.000.000,00	1.500.000.000,00	
2.077.950.000,00	2.109.450.000,00	
2.340.118.356,00	2.400.000.000,00	
3.423.159.750,00	3.489.807.750,00	
2.196.423.000,00	2.236.763.000,00	
3.664.274.250,00	3.817.584.250,00	
0,00	1.000.000.000,00	
0,00	940.000.000,00	
0,00	1.000.000.000,00	
0,00	1.000.000.000,00	
6.768.943.968,00	6.936.743.968,00	
0,00	4.700.000.000,00	
	13.065.282.656,00	