



Pemerintah Provinsi Jambi
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ALAMAT : Jl. Rm. Almadidra No. 04 Telanipura Kota Jambi 36361

LAPORAN KEMAJUAN
FISIK BULANAN

Pekerjaan

Pembuatan Area Parkir Gedung Kantor KESBANGPOL Provinsi Jambi

Bulan Ke : I (Satu)
Tanggal : 18 April s/d 25 Mei 2023

Pelaksanaan : Pembuatan Area Parkir Gedung Kantor KESBANGPOL Provinsi Jambi
Lokasi : Jl. Rm. Almadidra No. 04 Telanipura Kota Jambi 36361
Tahun Anggaran : Tahun Anggaran 2023
No. Kontrak : 2157/KESBANGPOL/V/2023
Tanggal Kontrak : 1 Januari 2023
No. Kontrak Add. 01 : 1657/KESBANGPOL/V/2023
Tgl. Kontrak Add. 01 : Kamis, 11 Mei 2023
Nilai Kontrak : Rp. 498.620.000
Masa Pelaksanaan : 75 (Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender
Masa Penyerahan : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
Kontraktor Pelaksana : CV. SINAR YO
Tm Pengawasan : DINAS PUPR PROVINSI JAMBI

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	KONTAK				PROGRESS PEKERJAAN						Persentase Terdapat Robot
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	ROBOT (%)	BULAN LALU ROBOT (%)	BULAN INI ROBOT (%)	S/D BULAN INI ROBOT (%)					
I	PEKERJAAN PERSIAPAN LAPANGAN													
	Pek. Papan Nama Kegiatan	Unit	1,00	600.000,00	600.000,00	0,20		1,00	0,20	1,00	0,20	100,00%		
	Pek. Pembuatan Gudang Semen Dan Alat - Alat	M2	6,00	1.143.071,37	6.838.429,43	2,31		6,00	2,31	6,00	2,31	100,00%		
	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bouyplank	M1	47,00	74.250,59	3.489.777,69	1,17		47,00	1,17	47,00	1,17	100,00%		
				Sub Jumlah I	10.548.207,11	3,69			3,69		3,69			
II	BIAYA PENERBAYAN SMKK													
	1. Penyisipan BKJK setiap area :													
	a. Pembuatan manual, prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	Set	1,00	720.000,00	720.000,00	0,24		1,00	0,24	1,00	0,24	100,00%		
	b. Pembuatan Kertas Identitas Pekerja (KIP)	Org	8,00	100.000,00	800.000,00	0,27		8,00	0,27	8,00	0,27	100,00%		
	2. Instalasi dan Pemroses K2 terditi area :													
	a. Instalasi K3 (safety induction), Kuitus untuk pekerja baru	Org	1,00	200.000,00	200.000,00	0,07		1,00	0,07	1,00	0,07	100,00%		
	b. Pengambilan K3 (safety induction)	Org	1,00	500.000,00	500.000,00	0,17		1,00	0,17	1,00	0,17	100,00%		
	3.Perilaku Berbasis Keselamatan (Budaya K3)													
	a. Spanduk (Ganster)	Ls	1,00	300.000,00	300.000,00	0,10		1,00	0,10	1,00	0,10	100,00%		
	b. Papan Informasi K3	Ls	1,00	350.000,00	350.000,00	0,12		1,00	0,12	1,00	0,12	100,00%		
	4. Alat Pelindung Kerja terditi area :													
	a. Topi Pelindung (safety helmet)	Ls	6,00	60.000,00	360.000,00	0,12		6,00	0,12	6,00	0,12	100,00%		
	b. Pelindung Mata (goggles, spectacles)	Peg	6,00	15.000,00	90.000,00	0,03		6,00	0,03	6,00	0,03	100,00%		
	c. Pelindung Pernapasan dan mulut (masker)	Bh	6,00	150.000,00	900.000,00	0,30		6,00	0,30	6,00	0,30	100,00%		
	d. Sarung Tangan (safety gloves)	Peg	6,00	15.000,00	90.000,00	0,03		6,00	0,03	6,00	0,03	100,00%		
	e. Sepatu Keselamatan (safety shoes) untuk staff	Peg	4,00	450.000,00	1.800.000,00	0,61		4,00	0,61	4,00	0,61	100,00%		
	f. Sepatu Keselamatan (safety shoes and toe cap)	Peg	3,00	450.000,00	1.350.000,00	0,45		3,00	0,45	3,00	0,45	100,00%		
	g. Rompi Keselamatan (safety vest)	Bh	6,00	60.000,00	360.000,00	0,12		6,00	0,12	6,00	0,12	100,00%		
	5. Fasilitas Sarana Kesehatan :													
	a. Pemilahan PJK (Gosok PJK, tandu, ubing obaligen, obat luka, perban dll)	Ls	1,00	100.000,00	100.000,00	0,03		1,00	0,03	1,00	0,03	100,00%		
			Sub Jumlah II	7.920.000,00	2,67			2,67		2,67				
III	PEKERJAAN DRAINASE													
	Pek. Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 Meter	M3	21,06	89.843,75	1.892.109,38	0,64		21,06	0,64	21,06	0,64	100,00%		
	Pek. Drainase Tinggi : 40cm Lebar 35cm	M3	2,34	1.307.801,45	3.060.255,39	1,03		2,34	1,03	2,34	1,03	100,00%		
	Pek. Membutir Beton Mutu Fe = 9 Mpa (K 125), Slump (12 + 2) cm, w/c = 0,78	M2	58,40	131.196,98	7.778.703,62	2,62		58,40	2,62	58,40	2,62	100,00%		
	Pek. Memasang Dinding Batu Merah uk. (3x11x22) cm Tebal 1/2 Batu. 1 Pc : 3 Pp	M2	44,60	320.761,98	14.305.984,30	4,82		44,60	4,82	44,60	4,82	100,00%		
	Pek. Memasang Grogot-Grogot dia. 40cm	M2	83,95	45.643,67	3.831.786,31	1,29		83,95	1,29	83,95	1,29	100,00%		
	Pek. Memasang Acian	Bh	7,00	930.029,44	6.510.206,11	2,19		7,00	2,19	7,00	2,19	100,00%		
	Pek. Memasang Bak Kontrol Pas. Batu Batu Uluhan (60 X60) CM Tinggi 65 Cm	Bh	7,00	930.029,44	6.510.206,11	2,19		7,00	2,19	7,00	2,19	100,00%		
				Sub Jumlah III	37.379.045,10	12,58			12,58		12,58			
	IV PEKERJAAN KONBLOK AREA DEPAN (KODE I)													
Pek.	Mengung Pasir Ungur	M3	90,20	141.631,70	12.775.179,34	4,30		90,20	4,30	90,20	4,30	83,33%		
	Memasang Platiran 1 Pc : 2 Pp. Tebal 15 mm.	M2	0,71	78.831,78	55.597,52	0,02		0,71	0,02	0,71	0,02	0,00%		
	Memasang Acian	M2	5,43	45.643,67	247.616,92	0,08		5,43	0,08	5,43	0,08	0,00%		
	Pengelasan Tembok Batu. Watershield (1 Lapis Cat Dasar. 2 Lapis Cat Penutup)	M2	22,79	39.396,13	897.837,69	0,30		22,79	0,30	22,79	0,30	0,00%		
	Pemasang Conblok Uluhan	M2	902,00	183.070,51	165.129.602,28	35,39		902,00	35,39	902,00	35,39	73,33%		
Pek.	Memasang Lantai Batu Andesi 20 x 20 cm	M2	16,00	320.823,17	5.132.170,68	1,73		16,00	1,73	16,00	1,73	0,00%		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	KONTRAK			PROGRESS PEKERJAAN						Persentase Terhadap Bobot	
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		SD BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
Pek.	Pengisian Batu Andesi Lama	M2	16,00	56.673,03	906.800,76	0,31							0,00%	
Pek.	Pengisian Marali Perfor	L4	1,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,39							0,00%	
Pek.	Kurir Depan Perfor	M2	5,43	133.196,98	722.993,62	0,34							0,00%	
Pek.	Rakal Beton Depan Perfor Lama	M3	0,84	1.171.934,89	984.442,11	0,33							0,00%	
Pek.	Balok Tembok Baru	M3	0,05	7.651.831,60	378.864,66	0,13							0,00%	
Pek.	Kolom Plastik Tembok Baru	M1	14,00	160.832,00	2.251.927,93	0,76								
Landscaping Taman 1														
Pek.	Pasangan Lampu Taman + Tiang	Bh	3,00	400.000,00	1.200.000,00	0,40							0,00%	
Pek.	Pasangan Lampu Tukul + Instalasi	Bh	1,00	223.000,00	223.000,00	0,08								
Pek.	Pemasangan Rumpun Gajah Mudi	M2	69,20	27.000,00	1.868.400,00	0,63								
Pek.	Pemasangan Calathea Piatang, Tinggi 70-100 cm	Btg	48,00	23.000,00	1.200.000,00	0,40								
Pek.	Pemasangan Bonasi	Rtg	2,00	3.200.000,00	7.400.000,00	2,15							0,00%	
				Sub Jumlah IV	201.537.033,51	67,85								
PEKERJAAN KONBLOK AREA PARKIR MOTOR (KODE 2)														
1. Pek.	Mengurus Pasir Ungu	M3	19,70	141.631,70	2.790.144,49	0,94			6,57	0,31	6,57	0,31	33,33%	
2. Pek.	Pasangan Conblok Ukurp	M2	197,00	183.070,51	36.064.890,96	12,14			65,67	4,03	65,67	4,03	33,33%	
Pek.	Bongkaran Dinding Pembaris Perfor Motor Ke Belahang	L4	1,00	400.000,00	400.000,00	0,13								
				Sub Jumlah V	39.255.035,45	13,22							4,36	
JUMLAH TOTAL				297.029.321,18	100,00		Jumlah Total	-	58,16		58,16			
PPN 11%				32.673.225,33			PROGRESS FISIK MINGGU INI 58,16 %							
JUMLAH SETELAH PPN				329.702.546,51										
JUMLAH DIBULATKAN				329.702.546,51										

Mengenyut:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI
NIP. 19260603 0083 10001

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Ditandatangani:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI
NOVITA ABULYAH
NIP. 198107032009012006

Mengawasi:
Pengelola Teknis Kegiatan
DINAS PUPT PROVINSI JAMBI
HARTATI L. A. S. N. ST. M. SI
NIP. 19 61022011012002

Dibuat:
Konsultor Pelaksana
CV. SINAR YO
WALYU ANNUNATA
Pelaksana Lapangan



LAPORAN KEMAJUAN
FISIK BULANAN

Pekerjaan

Pembuatan Atas Partir Gedung Kantor KESBANGPOL Provinsi Jambi

Bulan Ke : II (Dua)

Tanggal : 26 Mei s.d 22 Juni 2023

Pejabat : Pembuat Atas Partir Gedung Kantor KESBANGPOL Provinsi Jambi
Lokasi : Jl. Rm. Alimadiberta No. 04 Telanapura Kota Jambi 36361
Tahun Anggaran : Tahun Anggaran 2023
No. Kontrak : 21/SP/KESBANGPOL/V/2023
Tanggal Kontrak : 1 Juni 2023
No. Kontrak Add. 01 : 26SP/KESBANGPOL/V/2023
Tgl. Kontrak Add. 01 : Kem, 11 Mei 2023
Nilai Kontrak : Rp. 498.620.000
Masa Pelaksanaan : 75 (Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender
Masa Penyelesaian : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
Kontraktor Pelaksana : CV. SINAR YO
Tim Pengawas : DINAS PUPR PROVINSI JAMBI

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	KONTAK				PROGRESS PEKERJAAN						Persentase Terdapat Bekerja
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)		BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI				
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN LAPANGAN													
Pkt.	Papan Nama Kegiatan	Unit	1,00	600.000,00	600.000,00	0,20		1,00	0,20	-	-	1,00	0,20	100,00%
Pkt.	Pemuaian Gedung Semen Dan Air - Air	M2	6,00	1.143.071,57	6.858.429,43	2,31		6,00	2,31	-	-	6,00	2,31	100,00%
Pkt.	Pengukuran Dan Pemasangan Bounplank	M1	47,00	74.230,59	3.489.777,69	1,17		47,00	1,17	-	-	47,00	1,17	100,00%
				Sub Jumlah I	10.948.207,11	3,69			3,69				3,69	
II	BIAYA PENERAPAN SMICK													
a.	Penyiapan RUCIK terdiri atas :													
a.	Pembuatan maula, prosedur, Instruksi Kerja, Jln Kerja	Set	1,00	720.000,00	720.000,00	0,24		1,00	0,24	-	-	1,00	0,24	100,00%
b.	Pembuatan Kurni Identitas Pekerja (KIP)	Org	8,00	100.000,00	800.000,00	0,27		8,00	0,27	-	-	8,00	0,27	100,00%
a.	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas :													
a.	Instruksi K3 (safety induction). Ulinus untuk pekerja baru	Org	1,00	200.000,00	200.000,00	0,07		1,00	0,07	-	-	1,00	0,07	100,00%
b.	Penggunaan K3 (safety induction)	Org	1,00	500.000,00	500.000,00	0,17		1,00	0,17	-	-	1,00	0,17	100,00%
3.	Perilaku Berbasis Kedisiplinan (budaya K3)													
a.	Spanduk (Ganar)	La	1,00	300.000,00	300.000,00	0,10		1,00	0,10	-	-	1,00	0,10	100,00%
b.	Papan Informasi K3	La	1,00	350.000,00	350.000,00	0,12		1,00	0,12	-	-	1,00	0,12	100,00%
4.	Alat Pelindung Kerja terdiri atas :													
a.	Topi Pelindung (safety helmet)	La	6,00	60.000,00	360.000,00	0,12		6,00	0,12	-	-	6,00	0,12	100,00%
b.	Pelindung Mata (goggles, spectacles)	Prg	6,00	15.000,00	90.000,00	0,03		6,00	0,03	-	-	6,00	0,03	100,00%
c.	Pelindung Pemakaian dan mulut (masker)	Bh	6,00	150.000,00	900.000,00	0,30		6,00	0,30	-	-	6,00	0,30	100,00%
d.	Sarung Tangan (safety gloves)	Prg	6,00	15.000,00	90.000,00	0,03		6,00	0,03	-	-	6,00	0,03	100,00%
e.	Sepatu Karetan (safety shoes)	Prg	4,00	450.000,00	1.800.000,00	0,61		4,00	0,61	-	-	4,00	0,61	100,00%
f.	Sepatu Karetan (safety shoes)	Prg	3,00	450.000,00	1.350.000,00	0,45		3,00	0,45	-	-	3,00	0,45	100,00%
g.	Kompi Keselamatan (safety vest)	Bh	6,00	60.000,00	360.000,00	0,12		6,00	0,12	-	-	6,00	0,12	100,00%
5.	Fasilitas Sarana Kesehatan													
a.	Pemulaan PJK (kotak PJK, tandu, ubung oksigen, obat luka, perban dll)	La	1,00	100.000,00	100.000,00	0,03		1,00	0,03	-	-	1,00	0,03	100,00%
				Sub Jumlah II	7.920.000,00	2,67			2,67				2,67	
III	PEKERJAAN DRAINASE													
Pkt.	Menggil Tanah Biasa Sedalam 1 Meter	M3	21,06	89.843,75	1.892.109,38	0,64		21,06	0,64	-	-	21,06	0,64	100,00%
Pkt.	Drainase Tinja: 40cm Lebar 35cm	M3	2,34	1.307.801,45	3.060.255,39	1,03		2,34	1,03	-	-	2,34	1,03	100,00%
Pkt.	Membuat Beton M400 Rc = 9,8 Mpa (K 125). Slump (12 + 2) cm w/c = 0,78	M2	58,40	133.196,98	7.778.703,62	2,62		58,40	2,62	-	-	58,40	2,62	100,00%
Pkt.	Memasang Dinding Beton M400 uk. (3x11x22) cm Tebal 1/2 Batu. 1 Pc : 3 Pp	M2	44,60	320.761,98	14.305.984,30	4,82		44,60	4,82	-	-	44,60	4,82	100,00%
Pkt.	Memasang Gorong-Gorong dia 40cm	M2	83,95	45.643,67	3.831.786,31	1,29		83,95	1,29	-	-	83,95	1,29	100,00%
Pkt.	Memasang Aspal	Bh	7,00	920.029,44	6.440.206,68	2,19		7,00	2,19	-	-	7,00	2,19	100,00%
				Sub Jumlah III	37.379.045,10	12,58			12,58				12,58	
IV	PEKERJAAN KONTROL AREA DEPAN (KODE 1)													
Pkt.	Menggil Pasir Ungu	M3	90,20	141.631,70	12.773.179,34	4,30		90,20	4,30	-	-	90,20	4,30	100,00%
Pkt.	Memasang Pemasaran 1 Pc : 2 Pp. Tebal 15 mm.	M2	0,71	78.833,78	55.597,32	0,02		0,71	0,02	-	-	0,71	0,02	100,00%
Pkt.	Memasang Aspal	M2	5,43	45.643,67	247.616,92	0,08		5,43	0,08	-	-	5,43	0,08	100,00%
Pkt.	Penggunaan Tembok Batu. Wastehold (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	M2	22,79	39.396,13	897.837,69	0,30		22,79	0,30	-	-	22,79	0,30	100,00%
Pkt.	Penggunaan Catlok Ukup	M2	902,00	183.070,51	165.129.602,38	55,59		902,00	55,59	-	-	902,00	55,59	100,00%
Pkt.	Memasang Lantai Batu Andesi 20 x 20 cm	M2	16,00	320.823,17	5.133.170,68	1,73		16,00	1,73	-	-	16,00	1,73	100,00%


[illegible]

Nleanyetujui:

Payabel Dzinburi Komitmen (PPK)

BADAN PENELITIAN DAN POLITIK PROVINSI JAMBI

~~BADEN KESSEL~~ ~~DR. FRANK~~ ~~HAUDIN~~
DAN POU 1680603 8810100



FISIK BULANAN

Pekerjaan
Pembuatan Area Parkir Gedung Kantor KESBANGPOL Provinsi Jambi

Bulan Ke : III (Tiga)
Tanggal : 23 Juni s/d 12 Juli 2023

No. Kontrak : 2657/KESBANGPOL/2023
Tanggal Kontrak : 1 Juni 2023
No. Kontrak Add. 01 : 2657/KESBANGPOL/2023
Tgl. Kontrak Add. 01 : Kuala, 11 Mei 2023
Nilai Kontrak : Rp. 498.620.000
Masa Pelaksanaan : 75 (Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender
Masa Penyelesaian : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
Kontraktor Pelaksana : CV. SINAR YO
Tim Pengawas : DINAS PUPR PROVINSI JAMBI

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	KONTAK				PROGRESS PEKERJAAN						Tersisa Terkumpul Bobot
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)		BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN LAPANGAN													
Pek.	Pajak Hama Keptan	Unit	1,00	600.000,00	600.000,00	0,20		1,00	0,20			1,00	0,20	100,00%
Pek.	Pembuatan Gudang Semen Dan Alat - Alat	M2	6,00	1.143.071,57	6.858.429,43	2,31		6,00	2,31			6,00	2,31	100,00%
Pek.	Pengukuran Dan Pemasangan Boundinglank	M1	47,00	74.350,59	3.489.777,69	1,17		47,00	1,17			47,00	1,17	100,00%
				Sub Jumlah I	10.948.207,11	3,69			3,69				3,69	
II	BIAYA PENERAPAN SMK													
	1. Penyusunan RJK terditi atas :													
	a. Pembuatan ntu uul, prosedur, Insupksi Kerja, (tu Kerja	Set	1,00	720.000,00	720.000,00	0,24		1,00	0,24			1,00	0,24	100,00%
	b. Pembuatan Kari Identifikasi Pekerja (KIP)	Org	8,00	100.000,00	800.000,00	0,27		8,00	0,27			8,00	0,27	100,00%
	2. Sosialisasi dan Promosi K3 terditi atas :													
	a. Insupksi K3 (safety induction): Unsur untuk pekerja baru	Org	1,00	200.000,00	200.000,00	0,07		1,00	0,07			1,00	0,07	100,00%
	b. Pengumpulan K3 (safety induction): Unsur untuk pekerja baru	Org	1,00	500.000,00	500.000,00	0,17		1,00	0,17			1,00	0,17	100,00%
	3. Perilaku Berbasis Keselamatan (Budaya K3)													
	a. Soudok (Gumet):	La	1,00	300.000,00	300.000,00	0,10		1,00	0,10			1,00	0,10	100,00%
	b. Papan Informasi K3	La	1,00	350.000,00	350.000,00	0,12		1,00	0,12			1,00	0,12	100,00%
	4. Alat Pelindung Kerja terditi atas :													
	a. Topi Pelindung (safety helmet):	La	6,00	60.000,00	360.000,00	0,12		6,00	0,12			6,00	0,12	100,00%
	b. Pelindung Mata (goggles, spectacles):	Peg	6,00	15.000,00	90.000,00	0,03		6,00	0,03			6,00	0,03	100,00%
	c. Pelindung Pemakaian dan mulut (masker)	Bh	6,00	150.000,00	900.000,00	0,30		6,00	0,30			6,00	0,30	100,00%
	d. Sarung Tangan (safety gloves):	Peg	6,00	15.000,00	90.000,00	0,03		6,00	0,03			6,00	0,03	100,00%
	e. Sepatu Keselamatan (safety shoes): untuk staff	Peg	4,00	450.000,00	1.800.000,00	0,61		4,00	0,61			4,00	0,61	100,00%
	f. Sepatu Keselamatan (safety shoes): untuk staff	Peg	3,00	450.000,00	1.350.000,00	0,45		3,00	0,45			3,00	0,45	100,00%
	g. Rongpi Keselamatan (safety vest):	Bh	6,00	60.000,00	360.000,00	0,12		6,00	0,12			6,00	0,12	100,00%
	5. Fasilitas Sarana Kesehatan:													
	a. Persediaan P3K (kotak P3K, untu, ubung oksigen, obat luka, pethan dll)	La	1,00	100.000,00	100.000,00	0,03		1,00	0,03			1,00	0,03	100,00%
				Sub Jumlah II	7.920.000,00	2,67			2,67				2,67	
III	PEKERJAAN DRAINASE													
Pek.	Mengali Tanah Biasa Sedalam 1 Meter	M3	21,06	89.843,75	1.892.109,38	0,64		21,06	0,64			21,06	0,64	100,00%
Pek.	Drainase Tinggi: :0cm Lebar 35cm	M3	2,34	1.307.801,45	3.060.255,39	1,03		2,34	1,03			2,34	1,03	100,00%
Pek.	Membuat Beton Muro Fe = 9 Mpa (K 125). Slump (12 + 2) cm, w/c = 0,78	M2	58,40	133.196,98	7.778.703,42	2,62		58,40	2,62			58,40	2,62	100,00%
Pek.	Memasang Dinding Batu Merah uk. (55x11x22) cm Tebal 1/2 Batu, 1 Pc:3 Pp	M2	44,60	320.761,98	14.305.984,30	4,82						44,60	4,82	100,00%
Pek.	Memasang Corong-Corong dia 40cm	M2	83,95	45.643,67	3.831.786,31	1,29		83,95	1,29			83,95	1,29	100,00%
Pek.	Memasang Aslan	Bh	7,00	930.029,44	6.510.206,11	2,19		7,00	2,19			7,00	2,19	100,00%
				Sub Jumlah III	37.279.045,10	12,58			12,58				12,58	
IV	PEKERJAAN KONBLOK AREA DEPAN (KODE I)													
Pek.	Mengung Pasir Ung	M3	90,20	141.631,70	12.775.179,34	4,30		90,20	4,30			90,20	4,30	100,00%
Pek.	Memasang Plesteran 1 Pc: 2 Pp. Tebal 15 mm.	M2	0,71	78.833,78	55.597,52	0,02		0,71	0,02			0,71	0,02	100,00%
Pek.	Memasang Aslan	M2	5,43	45.643,67	247.816,92	0,08		4,70	0,07			5,43	0,08	100,00%
Pek.	Pengisian Tombok Batu, Waleritud (1 Lapih Cai Datar, 2 Lapih Cai Pening)	M2	22,79	39.396,13	897.837,69	0,30						22,79	0,30	100,00%
Pek.	Pemasang Conblok Ukup	M2	902,00	183.070,51	165.129.602,28	55,59		902,00	55,59			902,00	55,59	100,00%
Pek.	Memasang La Jalir Batu Auidit 20 x 20 cm	M2	16,00	320.823,17	5.133.170,68	1,73		4,00	0,43			12,00	1,30	100,00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	BAGAS SATUAN (Rp.)	JUMLAH BAGAS (Rp.)	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN BIK		SD BULAN BIK		Tersedia Bobot
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
Pek.	Pemecutan Batu Andesi Lantai	M2	16.00	56.672.03	906.808.76	0.31	-	-	16.00	0.31	16.00	0.31	100.00%
Pek.	Pemecutan Maris Parkir	L4	1.00	1.150.000.00	1.150.000.00	0.39	-	-	1.00	0.39	1.00	0.39	100.00%
Pek.	Kursi Dapok Parkir	M2	3.43	133.196.98	722.597.62	0.24	-	-	3.43	0.24	3.43	0.24	100.00%
Pek.	Rakel Beton Dapok Parkir Lantai	M3	0.84	1.171.934.89	984.442.11	0.33	-	-	0.84	0.33	0.84	0.33	100.00%
Pek.	Bakel Tembok Batu	M3	0.03	7.653.831.60	378.864.66	0.13	-	-	0.03	0.13	0.03	0.13	100.00%
Pek.	Kolom Praktis Tembok Batu	M1	14.00	160.852.00	2.251.927.93	0.76	-	-	14.00	0.76	14.00	0.76	100.00%
Pek.	Landscape Tanaman 1	Bh	3.00	400.000.00	1.200.000.00	0.40	-	-	3.00	0.40	3.00	0.40	100.00%
Pek.	Pasangan Lampu Taman + Tiang	Bh	1.00	225.000.00	225.000.00	0.08	-	-	1.00	0.08	1.00	0.08	100.00%
Pek.	Pasangan Lampu Parkir + Instalasi	M2	69.20	27.000.00	1.868.400.00	0.63	11.33	0.10	37.67	0.32	69.20	0.63	100.00%
Pek.	Pemenuhan Rumput Gajah Mini	Big	48.00	25.000.00	1.200.000.00	0.40	9.60	0.08	38.40	0.32	48.00	0.40	100.00%
Pek.	Pemenuhan Calibaca Pisang, Tinggi 70-100 cm	Big	2.00	3.200.000.00	6.400.000.00	2.15	0.33	0.36	1.67	1.80	2.00	2.15	100.00%
Pek.	Pemenuhan Borasi	Sub Jumlah TV			301.577.033.51	67.85	-	60.96		6.99		67.85	
V PEKERJAAN KONBLOK AREA PARKIR MOTOR (KODE: 2)													
1 Pek.	Mengurus Parkir Urug	M3	19.70	141.631.70	2.770.144.49	0.94	19.70	0.94	-	-	19.70	0.94	100.00%
2 Pek.	Pasangan Corbok Urug	M2	197.00	183.070.51	36.064.890.96	12.14	197.00	12.14	-	-	197.00	12.14	100.00%
Pek.	Bongkaran Dinding Pembatas Parkir Motor ke Belalang	L4	1.00	400.000.00	400.000.00	0.13	1.00	0.13	-	-	1.00	0.13	
				Sub Jumlah V	39.265.035.45	13.22		13.22		-		13.22	
JUMLAH TOTAL				297.029.321.18	100.00	Jumlah Total	88.30		11.70		100.00		
PPH 11%				32.673.225.33		PROGRESS FISIK PENGUCU DI 11.70 %							
JUMLAH SETELAH PPH				329.702.546.51									
JUMLAH DIBUTUTKAN				339.702.546.51									

Menyetujui:
 Kepala Balai Kependidikan (PK)
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 DAN POLITIK

Ditandatangani:
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI


NOVITA RILYASTI, S.P., MM
 NIP. 1981070510059012006

Mengikuti:
 Kepala Teknis Kegiatan
 DINAS PUUR PROVINSI JAMBI

HARTAN BAYAN, ST, MSI
 NIP. 19610228111012002

Dibuat:
 Koordinator Pelaksana
 CV. SINAR YO

WARTU ANNANATA
 Pelaksana Lapangan




PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Rm. Nur Ahmadibata No. 04 Telarajapura Kota Jambi 36361
Telp. (0741) 7072843

LEMBAR PENGESAHAN :

PERGUBAN :

PEMBUATAN AREA PARKIR GEDUNG KANTOR KESBANGPOL PROVINSI JAMBI

MENGETAHUI : PELABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI	DISETUI : PELABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PTN) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI	MENGETAHUI : PENGUJUA TEKNIK KEGIATAN DIKAS PUPR PROVINSI JAMBI	DIBUAT OLEH : CV. SINARJO
 DST. H. HAMSYAH S. H. ABDURRAHMAN NIP. 196809061989071001	 NOFITARIYANTI M. S. P. M. NIP. 1981 0705 200902 006	 HARTATI H. S. S. M. S. NIP. 197610262011012002	 DIREKTUR

LOKAS :
PROVINSI JAMBI
KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. SINARJO